

**Comune di Mogliano Veneto**  
Provincia di Treviso

Comune di Mogliano Veneto

03 MAG. 2016

Prot. n. 14532

Cat. .... Clas. .... Fasc. ....

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3 A TUTTO IL 29/04/2016**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE"EX NOVO" VIA BARBIERO  
TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI  
CON NUOVI MARCIAPIEDI E NUOVA PISTA CICLABILE

**COMMITTENTE:**

**IMPRESA:** ILSA PACIFICI REMO S.p.a.



Contratto in data 13/01/2016 rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 395  
222.99

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	480 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	200 000.00
Data Inizio Lavori:	03/11/2015	Importo per la Sicurezza:	24 699.21
Giorni Utill per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/03/2016	IMPORTO DI VARIANTE	478 435.52
Giorni di Sospensione:	25	Somme a Disposizione (variante):	253 902.15
Numero di Sospensioni:	1	importo per la Sicurezza (variante):	27 216.97
Nuova Data Ultimazione:	16/05/2016	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



